



Stichting Bouwen (The Gambia)

Stichting Bouwen (The Gambia)
Coastal Road, Sanyang, The Gambia
Tel. +220 7564201 / 7165180
gambia@stichtingbouwen.nl
facebook: Stichting Bouwen
www.stichtingbouwen.nl
Charitable Organization 79/2010

RAPPORTAGE 2

Datum : 31 januari 2018
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
Project : Renovation surgerywing fase 1 / 2, Banjul, project nr. 2016-172A&B
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

Financiële stand van zaken

De uitgaven liggen in lijn met de begroting. Op de post "plafond" hebben we in dalasis meer uitgegeven dan begroot. Dit komt omdat we qua hoeveelheid besteld hebben voor de recovery en die is groter dan het eye theatre. We houden hiervan dus alvast wat over voor de recovery. De overschrijding kan opgevangen worden door een meevaller in de post "bouwen muren". Hierop verwachten we geld over te houden. Bovendien is begroot met een koers van 45, terwijl we 55 hebben gekregen voor het geld dat we tot nu toe gewisseld hebben. Hierin zit dus ook nog een buffer.

Voortgang

De oude plafonds zijn verwijderd. Het metselen van de muren van de diverse ruimten is afgerond. Daarna is er een dunne pleisterlaag op de nieuwe muren aangebracht, waarop straks de wandafwerking komt. De bestaande muren worden voorbereid voor dezelfde wandafwerking. De leidingen voor het water zijn aangebracht. Een deel van de afvoeren is al aangesloten (die bij de voorgevel) hierbij heeft één van de jongens van de technische dienst van het ziekenhuis geholpen.

Afspraken/wijzigingen

Door het weghalen van de bestaande leidingen is het kantoor van Joseph: het hoofd van de technische dienst van het ziekenhuis zonder water gekomen. Zijn kantoor zit onder het gedeelte dat we nu renoveren. We hebben een extra afsplitsing van het water gemaakt en zijn wastafel weer aangesloten.

Planning

Het laatste pleisterwerk wordt gedaan. We zijn begonnen met het wand tegelwerk.

Foto's



Opbouw van het niet-steriele deel gang zijde



Idem, voorgevelzijde



Bewerken muren voor wandafwerking



Wapening latei boven deur naar Sluice



Pleisterwerk wordt aangebracht in corridor/store

.. en nurse station.



Alle muren op de gewenste hoogte



Plafond is geariveerd



Pleisteren van afscheidingswand ruimte voor reinigen instrumenten



Sleuven voor het leidingwerk



Nieuwe afvoer leiding



Water toe- en afvoer naar main theatre



Leidingwerk word geperst



Pleisteren van de kolommen



Bestaande afvoer met medewerker technische dienst verplaatst