



Stichting Bouwen (The Gambia)

Stichting Bouwen (The Gambia)
Coastal Road, Sanyang, The Gambia
Tel. +220 7564201 / 7165180
gambia@stichtingbouwen.nl
facebook: Stichting Bouwen
www.stichtingbouwen.nl
Charitable Organization 79/2010

RAPPORTAGE 6: EIND FASE 2

Datum : 22 mei 2019
Door : Maarten Wassenberg, Stichting Bouwen (The Gambia)
Project : Renovation surgerywing fase 1 / 2, Banjul, project nr. 2016-172A&B
Opdrachtgever : Stichting Hart voor Gambia

Financiële stand van zaken

Bijgevoegd het bankboek van 15-5-19. Op 25 april is er een storting van 7.490 euro op onze rekening binnen gekomen. Een krappe € 3.000,- hiervan is gewisseld naar dalasis tegen een koers van 55 en een krappe € 4.000,- tegen een koers van 54,5, ruim € 500,- is nog over.

In totaal hebben we op deze fase meer uitgegeven dan begroot maar dat is grotendeels gecompenseerd met een overschot dat er was van fase 1. Grotere uitgaven dan verwacht waren er op de kozijnen en deuren. Verder hebben we onvoorziene uitgaven gedaan aan een airco en centrale plafond afzuiging.

Doordat er meer is overgemaakt, dan er begroot was, is er nog geld over.

De dalasis zijn precies op en er is nog 582 euro beschikbaar.

Voortgang

De schilder heeft de laatste verlaag aangebracht op het glasvliesbehang. De vloertegels zijn gelegd en gevoegd. De raam- en deurkozijnen zijn geplaatst. Sanitair is gemonteerd en in de natte ruimtes is er mechanische ventilatie aangebracht.

Na een grondige schoonmaak zijn naden tussen vloer- en wandtegelwerk gekit. Op de uitwendige hoeken van de wanden hebben we aluminium hoekprofielen aangebracht ter bescherming.

Afspraken/wijzigingen

Om de nieuwe Recovery Ward te kunnen koelen zouden er volgens een prijsopgave 2 airco's nodig zijn.

Er is in overleg een airco gemonteerd door Hart voor Gambia. Een tweede van gelijke grootte zal beschikbaar gesteld worden door het ziekenhuis zelf.

Er is ook verzocht om een mechanische ventilatie om de ruimte te kunnen afzuigen. Deze is in Nederland aangeschaft en onderweg naar Gambia. Hij zal zo spoedig mogelijk worden geïnstalleerd.

Planning

De tweede fase is nu afgerond.

Foto's



Vloertegelwerk grote zaal



Hoeklijn montage voor het plafond



Specie voor vloertegelwerk aanbrengen Badkamer sanitair wordt gemonteerd



Mechanische afzuiging van de natte ruimtes van boven en



van binnen



Spoelbakken



Werkblad in the nurse station



Assembleren van de kozijnen



Laatste grote paneel



Ramen in de buitengevel



Montage van afwerking rond de ramen



Toegangsdeur van de sluis



Nieuwe toegang van de recovery theatre



Aluminium hoekbeschermingsprofielen



Laatste plafond afwerking



Vorbereiding vloer voegwerk



Montage van de airco



Bedden in de recovery



Andere invalshoek